

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de **El Espinal**, Municipio de **Mismo Nombre**, Distrito de **Juchitán**, Estado de **Oaxaca**, siendo las **11:00** horas del día **28** de **Mayo** del año **2020**, reunidos en el lugar de la obra, los representantes del **H. Ayuntamiento de El Espinal, Oaxaca**, los **CC. Dr. Hazael Matus Toledo** Presidente Municipal Constitucional, **Profra. María Eura Sibaja Cuevas** Sindico Municipal, **Lic. Michel Nicolás Manrique Ríos** Regidor De Hacienda, **Lic. Ricardo Castillejos Castillejos** Tesorero Municipal, **Profra. Lilia Aquino Pineda** Regidora De Obras Públicas y el **Ing. Alberto Fuentes Toledo** Director De Obras Públicas y la empresa responsable de la ejecución de los trabajos **Construcciones Y Asesoría En Obra Civil Vasco S.A. De C.V.**, representados por el **C. Leonardo Betanzos Vasco (Administrador Único)**, para llevar a cabo el acto de **RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS** de la obra **"MEJORAMIENTO DE LA AV. MELCHOR OCAMPO LADO ORIENTE DE LA POBLACIÓN"**, ejecutada con recursos del **Ramo General 33: Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios Correspondiente al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**, con un importe contratado de **\$1,998,097.85 (Un millón Novecientos Noventa y Ocho Mil Noventa y Siete Pesos 85/100 M.N.)** i.v.a incluido.

No. DE OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES:

FISM/MEES/20/030/02/2020

FECHA:

24-abr-20

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO:

FECHA DE INICIO:

27-abr-20

FECHA DE TERMINACION:

26-may-20

REAL:

FECHA DE INICIO:

27-abr-20

FECHA DE TERMINACION:

26-may-20

Con fecha **28** de **Mayo** del **2020**, se realizó la verificación de los trabajos, por lo que en este acto el **H. Ayuntamiento** recibe físicamente los siguientes conceptos:

No.	CONCEPTOS	UNID	CANT. PPTADA.	PRECIO UNITARIO	CANT. EJERCIDA	TOTAL PRESUPUEST.	TOTAL EJERCIDO	DIFER.
MEJORAMIENTO DE LA AV. MELCHOR OCAMPO LADO ORIENTE DE LA POBLACIÓN								
I.- TERRACERÍAS								
01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN SECCIONES DE CALLE, INCLUYE; REFERENCIACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	16860.28	\$11.83	16860.28	\$199,457.11	\$199,457.11	
02	ESCARIFICADO DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MEZCLADO, TENDIDO Y NIVELADO DE MATERIAL DE LA CAPA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN, INCL: INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO CON MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16860.28	\$36.22	16860.28	\$610,679.34	\$610,679.34	
03	COMPACTACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (MEDIDO Y COMPACTADO) DE 14 CMS., DE ESPESOR, INCL; MAQUINARIA, CARRO, ACARREO Y TENDIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2360.41	\$356.07	2360.41	\$840,471.19	\$840,471.19	
04	ALCANTARILLA A BASE DE TUBERÍA PAD (POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD) DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIALES DE RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	33.10	\$449.21	33.10	\$14,868.85	\$14,868.85	
05	ALCANTARILLA A BASE DE TUBERÍA PAD (POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD) DE 18" DE DIÁMETRO, INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIALES DE RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	23.82	\$860.12	23.82	\$20,488.06	\$20,488.06	
06	BOQUILLA DE ENTRADA Y SALIDA A BASE CONCRETO F'C=200 KG /CM2, PARA TUBO DE CONCRETO DE 12 A 18", DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COLADO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$9,133.40	4.00	\$36,533.60	\$36,533.60	
SUBTOTAL DE I.- TERRACERÍAS						\$1,722,498.15	\$1,722,498.15	
SUBTOTAL						\$1,722,498.15		
I.V.A. 16%						\$275,599.70		
TOTAL						\$1,998,097.85		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2019 - 2021

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2019 - 2021

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCION MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2019 - 2021

Construcciones y Asesoría en Obra Civil Vasco S.A. de C.V.
R.F.C. PCA 150905 NUA
Calle Sirevya S/N
Barrio Vixhana C. P. 6760
Sto. Dgo. Tehuantepec, Oax.

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2019 - 2021

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2019 - 2021

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

EMPRESA: **Construcciones Y Asesoría En Obra Civil Vasco S.A. De C.V.**
REPRESENTANTE: **C. Leonardo Betanzos Vasco**
CARGO: **Administrador Único**
R.F.C.: **PCA160805MIA**
DOMICILIO: **CALLE BLADUYU, S/N, BARRIO VIXHANA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA, C.P. 70760.**




C. Leonardo Betanzos Vasco
Administrador Único
Construcciones Y Asesoría En Obra Civil Vasco S.A. De C.V.
Calle Bladuyu S/N
Barrio Vixhana C. P. 70760
Sto. Dgo. Tehuantepec, Oax

RECEPCIONA LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL ESPINAL, OAXACA.




PRESIDENCIA MUNICIPAL



Dr. Hazar Matus Toledo
Presidente Municipal Constitucional




SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2019 - 2021


Profra. María Eura Sibaja Cuevas
Síndico Municipal


REGIDURIA DE HACIENDA


Lic. Michel Nicolás Manrique Ríos
Regidor De Hacienda


TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2019 - 2021


Lic. Ricardo Castillejos Castillejos
Tesorero Municipal

REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS


Ing. Alberto Fuentes Toledo
Director De Obras Públicas

REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2019 - 2021


Profra. Lilia Aquino Pineda
Regidora De Obras Públicas