

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS


En la Localidad de **El Espinal**. Municipio de **Mismo Nombre**. Distrito de **Juchitán**. Estado de **Oaxaca**, siendo las 11:00 horas del día 19 de **Marzo** del año **2020**, reunidos en el lugar de la obra, los representantes del H. Ayuntamiento de El Espinal, Oaxaca, los CC. **Dr. Hazael Matus Toledo** Presidente Municipal Constitucional, **Profra. María Eura Sibaja Cuevas** Sindico Municipal, **Lic. Michel Nicolás Manrique Ríos** Regidor De Hacienda, **Lic. Ricardo Castillejos** Tesorero Municipal, **Profra. Lilia Aquino Pineda** Regidora De Obras Públicas y el **Ing. Alberto Fuentes Toledo** Director De Obras Públicas y Contralor Social **Dr. Ricardo Nagaya Escobar**, para llevar a cabo el acto de **RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** de la obra "**REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS AVENIDAS LAS FLORES Y PORFIRIO DIAZ EN LA TERCERA SECCION.**", ejecutada con recursos del Ramo General 33 Denominado **Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios Correspondiente Al Fondo Para La Infraestructura Social Municipal y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal**, con un importe contratado de **\$890,761.89 (OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.)** i.v.a incluido.

NUMERO DE CONTRATO: **FISM/MEES/20/030/12/2019** FECHA: **26-sep-19**
 CON UN PERIODO DE EJECUCION
 CONTRATADO: FECHA DE INICIO: **26-sep-19** FECHA DE TERMINACION: **05-oct-19**
 REAL: FECHA DE INICIO: **26-sep-19** FECHA DE TERMINACION: **14-mar-20**

Con fecha **18 de Marzo del 2020**, se realizó la verificación de los trabajos, por lo que en este acto el H. Ayuntamiento recibe físicamente los siguientes conceptos:

No.	CONCEPTOS	UNID	PRECIO UNITARIO	CANT. PPTADA.	CANT. EJERCIDA	TOTAL PRESUPUEST.	TOTAL EJERCIDO	DIFER.
I.- PRELIMINARES								
01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 1.22 X 2.44 MTS A BASE DE LÁMINA CAL. #18 Y ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1"X3/16. INCLUYE COLOCACIÓN Y ROTULACIÓN DE TRES ESCUDOS CON LOS DATOS DE LA OBRA.	PZA.	\$3,711.20	1.00	1.00	\$3,711.20	\$3,711.20	
02	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON EQUIPO DE CORTE MANUAL HASTA 2.5 CM DE PROFUNDIDAD.	M2	\$20.97	16.00	16.00	\$335.52	\$335.52	
03	ESCARIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE LA CARPETA EXISTENTE CONSTRUIDA CON ANTERIORIDAD, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA- DESPERDICIANDO EL MATERIAL.	M2	\$14.36	3,200.00	3,200.00	\$45,952.00	\$45,952.00	
04	ACARRFO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.	M3	\$48.71	313.60	313.60	\$15,275.46	\$15,275.46	
05	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DE LOS CORTES AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, CON INCORPORACIÓN DE HUMEDAD A RAZÓN DE 220 L/M3	M2	\$10.76	3,200.00	3,200.00	\$34,432.00	\$34,432.00	
06	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, CON MEZCLA EN CALIENTE, COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) P.U.O.T.	M3	\$4,033.00	160.00	160.00	\$645,280.00	\$645,280.00	
07	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: DE PAVIMENTOS-M-8 RAYA BLANCA REFLEJANTE DE 15 CM. DE ANCHO, EN ORILLAS EXTERIORES DE CALZADA, CONTINUA (LONGITUD EFECTIVA).	ML	\$9.85	800.00	800.00	\$7,880.00	\$7,880.00	
08	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES, DE CONCRETO ASFÁLTICO CON PINTURA REFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, -M-4 AMARILLO 150 MM. CONTINUA SEPARADORA DE CARRILES.	ML	\$10.22	400.00	400.00	\$4,088.00	\$4,088.00	
09	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	\$3.42	3,200.00	3,200.00	\$10,944.00	\$10,944.00	
SUBTOTAL						\$767,898.18		
I.V.A. 16%						\$122,863.71		
TOTAL						\$890,761.89		

TESORERA MUNICIPAL
 Mpio. de El Espinal
 Dto. Juchitán, Oax.
 2019 - 2021



SINDICATO MUNICIPAL
 Mpio. de El Espinal
 Dto. Juchitán, Oax.
 2019 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de El Espinal
 Dto. Juchitán, Oax.
 2019 - 2021

REGIDOR DE HACIENDA
 Mpio. de El Espinal
 Dto. Juchitán, Oax.
 2019 - 2021

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

La presente acta no exime a la Persona Física o Moral responsable de su ejecución, de los defectos o vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto, siendo las 12:00 horas del mismo día y fecha de su inicio firmando al calce y al margen de su conformidad en el contenido de la misma, los que en ella intervinieron.

ENTREGA LA OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.

[Signature]
Dr. Ricardo Nagaya Escobar
Contralor Social

RECEPCIONA LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL ESPINAL, OAXACA.



[Signature]
Dr. Hazael Matus Toledo
Presidente Municipal Constitucional

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2019 - 2021

[Signature]
Profra. Maria Eura Sibaja Cuevas
Sindico Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2019 - 2021

[Signature]
Lic. Michel Nicolás Manrique Ríos
Regidor De Hacienda

[Signature]
Lic. Ricardo Castillejos Castillejos
Tesorero Municipal

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2019 - 2021

[Signature]
Ing. Alberto Fuentes Toledo
Director De Obras Públicas / Ced. Prof. 3429482

[Signature]
Profra. Lilia Aquino Pineda
Regidora De Obras Públicas

Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2019 - 2021