



**H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **EL ESPINAL**, MUNICIPIO DE **EL ESPINAL**, DISTRITO DE **JUCHITAN**, DEL ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DIA **20 DE SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL **Diecisiete**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO **LOS CC. LIC. RAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA, LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS, LIC. ENRIQUELME LÓPEZ TOLEDO Y L.C. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDORA DE OBRAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA AV. 5 DE FEBRERO E ITURBIDE.**

UBICACIÓN

	NUM.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	003	ISTMO
DISTRITO:	029	JUCHITAN
MUNICIPIO:	030	EL ESPINAL
LOCALIDAD:	001	EL ESPINAL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

**RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2017.**

RUBRO:

OFICIO DE AUTORIZACION:

OFICIO DE NOTIFICACION:

CUENTA:

MES/FISM/030/009/2017

26 DE JULIO DE 2017

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSISTIÓ EN CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN DE CEPAS, AFINE DE FONDO DE CEPAS, PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON ARENA FINA, 3 POZOS DE VISITA COMÚN, TENDIDO DE 111 ML. DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y LIMPIEZA FINA DE LA OBRA.

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

MODALIDAD DE EJECUCION:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:

CONTRATO

14 DE AGOSTO DE 2017

12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO REAL:

14 DE AGOSTO DE 2017

FECHA DE CONCLUSIÓN:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

METAS ALCANZADAS:

111.00 ML

BENEFICIARIOS:

75 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33, FONDO III	\$ 343,020.94	\$ 343,020.94	0.00
RAMO 33, FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
RECURSO ESTATAL (APASZU)	0.00	0.00	0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 343,020.94	\$ 343,020.94	0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

M. C. MARTIN DEHESA CUETO
R. F. C. DECM651006UNA
OBRA CIVIL, HIDRAULICA, ELECTRICA,
SERVICIOS A LA CONSTRUCCION.
AV. OAXACA No. 31 3A. SECCION
TEL. 01(971) 129 88 80
EL ESPINAL, OAX. C.P 70117



**H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RESPONSABLE DE SU EJECUCION
(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE: MARTÍN DEHESA CUETO
 REPRESENTANTE: MARTÍN DEHESA CUETO
 CARGO: PERSONA FÍSICA
 R.F.C.: DECM651006UN4
 DOMICILIO: AVENIDA OAXACA No. 31, TERCERA SECCIÓN, EL ESPINAL, OAXACA, C.P. 70117

ENTREGA LA OBRA

MARTÍN DEHESA CUETO
PERSONA FÍSICA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

RECIBE LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ESPINAL, OAX.)

C. LIC. RAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS
SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. ENRIQUELME LOPEZ TOLEDO
REGIDOR DE HACIENDA

C. LIC. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ
REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES

RECIBE LA OBRA:
(RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

Por el Comité de Obras

Presidente

Secretario

2do. Vocal

Tesorero

1er. Vocal

3er. Vocal



REGIDURIA DE
HACIENDA
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018



REGIDURIA DE
OBRAS
MUNICIPALES
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018