



**H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **EL ESPINAL**, MUNICIPIO DE **EL ESPINAL**, DISTRITO DE **JUCHITAN**, DEL ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **11:00 HRS.** DEL DIA **10 DE OCTUBRE** DEL AÑO DOS MIL **Diecisiete**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS **CC. LIC. RAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA, LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS, LIC. ENRIQUELME LÓPEZ TOLEDO Y L.C. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDORA DE OBRAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA AV. ITURBIDE Y GALEANA.**

UBICACIÓN

	NUM.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	003	ISTMO
DISTRITO:	029	JUCHITAN
MUNICIPIO:	030	EL ESPINAL
LOCALIDAD:	001	EL ESPINAL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2017.

RUBRO:

OFICIO DE AUTORIZACION:

OFICIO DE NOTIFICACION:

CUENTA:

MES/FISM/030/010/2017

26 DE JULIO DE 2017

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSISTIÓ EN CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN DE CEPAS, AFINE DE FONDO DE CEPAS, PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON ARENA FINA, 3 POZOS DE VISITA COMÚN, TENDIDO DE 119 ML. DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y LIMPIEZA FINA DE LA OBRA.

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

MODALIDAD DE EJECUCION:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:

CONTRATO

25 DE AGOSTO DE 2017

24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO REAL:

25 DE AGOSTO DE 2017

FECHA DE CONCLUSION:

24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

METAS ALCANZADAS:

119.00 ML

BENEFICIARIOS:

62 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33, FONDO III	\$ 360,046.11	\$ 360,046.11	0.00
RAMO 33, FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
RECURSO ESTATAL (APASZU)	0.00	0.00	0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 360,046.11	\$ 360,046.11	\$ 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. de El Espinal
Dto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018



H. Ayuntamiento Constitucional El Espinal, Juchitán, Oaxaca 2017 - 2018

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **12:15** HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RESPONSABLE DE SU EJECUCION

(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE: TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS ALTHER, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ALFREDO ALTUZAR TOPKE
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: TEA1302064CA
 DOMICILIO: BOULEVARD BILUMBU No. 134, MANZANA 1 LOTE 34, FRACCIONAMIENTO PLANTA IMPREGNADORA, JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA.

ENTREGA LA OBRA

ING. ALFREDO ALTUZAR TOPKE

REPRESENTANTE LEGAL
TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS ALTHER, S.A. DE C.V.



RECIBE LA OBRA

(H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ESPINAL, OAX.)



C. LIC. PAUL EDGARDO BENITEZ MEZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. de El Espinal
 Dto. Juchitán, Oax.
 2017 - 2018

C. LIC. ENRIQUELME LÓPEZ TOLEDO
 REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. de El Espinal
 Dto. Juchitán, Oax.
 2017 - 2018



C. LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS
 SINDICO MUNICIPAL
 Mpio. de El Espinal
 Dto. Juchitán, Oax.
 2017 - 2018

C. L.C. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES

RECIBE LA OBRA:
(RESPONSABLE DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO)

Por el Comité de Obras

Presidente	Tesorero
Secretario	1er. Vocal
2do. Vocal	3er. Vocal