



**H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **EL ESPINAL**, MUNICIPIO DE **EL ESPINAL**, DISTRITO DE **JUCHITAN**, DEL ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DIA **28 DE SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL **Diecisiete**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS **CC. LIC. RAFAEL EDUARDO BENÍTEZ MEZA, LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS, LIC. ENRIQUELME LÓPEZ TOLEDO Y L.C. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ** DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDORA DE OBRAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE; LLEVA A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE EN LAS AVENIDAS GALEANA E INDEPENDENCIA.**

CONSTRUCCIONES MARQUEZ S. DE C.V.
 CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PUENTES, PASOS A DESNIVEL, PAVIMENTOS, PUERTAS, CMA 4430080 AVIACIONEZA S DE C.V.
 PRIMERA SECCION, EL ESPINAL, OAX.
 TELEFONO: (971) 71 42 44

UBICACIÓN

ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	003	ISTMO
DISTRITO:	029	JUCHITAN
MUNICIPIO:	030	EL ESPINAL
LOCALIDAD:	001	EL ESPINAL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2017.

RUBRO:
 OFICIO DE AUTORIZACION:
 OFICIO DE NOTIFICACION: **MES/FISM/030/011/2017**
 CUENTA:

26 DE JULIO DE 2017

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSISTIÓ EN CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN DE CEPAS, AFINE DE FONDO DE CEPAS, PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON ARENA FINA, 3 POZOS DE VISITA COMÚN, TENDIDO DE 80 ML. DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y LIMPIEZA FINA DE LA OBRA.

PROGRAMA:
 SUBPROGRAMA:

MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: **14 DE AGOSTO DE 2017**
 FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: **12 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

FECHA DE INICIO REAL: **14 DE AGOSTO DE 2017** FECHA DE CONCLUSION: **12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**

METAS ALCANZADAS: **80.00 ML** BENEFICIARIOS: **37 HABITANTES**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33, FONDO III	\$ 311,257.35	\$ 311,257.35	0.00
RAMO 33, FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
RECURSO ESTATAL (APASZU)	0.00	0.00	0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 311,257.35	\$ 311,257.35	\$ 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.





**H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RESPONSABLE DE SU EJECUCION
(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE: CONSTRUCCIONES MARQUEZ, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. JOSÉ ALFREDO LÓPEZ LÓPEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: CMA140320P59
DOMICILIO: AVENIDA BENITO JUÁREZ No. 31, PRIMERA SECCIÓN, EL ESPINAL, OAXACA, C.P. 70117

**ENTREGA LA OBRA
CONSTRUCCIONES MARQUEZ S.A. DE C.V.**

CONSTRUCCION DE CARRETERAS, AUTOPISTAS, TERRACERIAS,
PUENTES, PASOS A DESNIVEL Y AEROPISTAS
R.F.C. CMA 140320P59 AV. JUAREZ #31
PRIMERA SECCION, EL ESPINAL OAX.
TELEFONO: (971) 713 49 44
C. JOSÉ ALFREDO LÓPEZ LÓPEZ
CONSTRUCCIONES MÁRQUEZ, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



RECIBE LA OBRA

(H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ESPINAL, OAX.)

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

C. LIC. RAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. ENRIQUELME LÓPEZ TOLEDO

REGIDOR DE HACIENDA

**REGIDURIA DE
HACIENDA**
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018



C. LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS

SINDICO MUNICIPAL

**REGIDURIA DE
OBRAS
MUNICIPALES**
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

C. LIC. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SANCHEZ

REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES

RECIBE LA OBRA:

(RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

Por el Comité de Obras

Presidente

Tesorero

Secretario

1er. Vocal

2do. Vocal

3er. Vocal