




**H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **EL ESPINAL**, MUNICIPIO DE **EL ESPINAL**, DISTRITO DE **JUCHITAN**, DEL ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DIA **31 DE DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL **DIECISIETE**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS **CC. LIC. RAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA, LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS, LIC. ENRIQUELME LÓPEZ TOLEDO Y L.C. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDORA DE OBRAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS AVENIDAS GUERRERO Y ABASOLO.**

UBICACIÓN

	NUM.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	003	ISTMO
DISTRITO:	029	JUCHITAN
MUNICIPIO:	030	EL ESPINAL
LOCALIDAD:	001	EL ESPINAL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2017.

RUBRO:

OFICIO DE AUTORIZACION:

OFICIO DE NOTIFICACION:

CUENTA:

MES/030/FISM/007/2017

06 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSISTIÓ EN CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN DE CEPAS, AFINE DE FONDO DE CEPAS, PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON ARENA FINA, 3 POZOS DE VISITA COMÚN, TENDIDO DE 111 ML. DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y LIMPIEZA FINA DE LA OBRA.

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

MODALIDAD DE EJECUCION:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:

CONTRATO

01 DE DICIEMBRE DE 2017

27 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO REAL:

01 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE CONCLUSION:

27 DE DICIEMBRE DE 2017.

METAS ALCANZADAS:

111.00 ML

BENEFICIARIOS:

110 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33, FONDO III	\$ 305,919.04	\$ 305,919.04	0.00
RAMO 33, FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
RECURSO ESTATAL (APASZU)	0.00	0.00	0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 305,919.04	\$ 305,919.04	\$ 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.





**H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RESPONSABLE DE SU EJECUCION
(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE: ADALBERTO CORTÉS SALINAS
REPRESENTANTE: ING. ADALBERTO CORTÉS SALINAS
CARGO: PERSONA FÍSICA
R.F.C.: COSA550423HL1
DOMICILIO: CALLE PORFIRIO DÍAZ No. 32, TERCERA SECCIÓN, EL ESPINAL, OAXACA, C.P. 70117

ENTREGA LA OBRA

ING. ADALBERTO CORTÉS SALINAS

PERSONA FÍSICA


RECIBE LA OBRA

(H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ESPINAL, OAX.)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

C. LIC. RAUL EDGARDO BENÍTEZ MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax
2017 - 2018



C. LIC. ENRIQUELME LOPEZ TOLEDO
REGIDOR DE HACIENDA



C. LIC. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SANCHEZ
REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

RECIBE LA OBRA
(RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

Por el Comité de Obras

_____	_____
Presidente	Tesorero
_____	_____
Secretario	1er. Vocal
_____	_____
2do. Vocal	3er. Vocal