



**H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **EL ESPINAL**, MUNICIPIO DE **EL ESPINAL**, DISTRITO DE **JUCHITAN**, DEL ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **08:00** HRS. DEL DIA **28 DE DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL **Diecisiete**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO **CC. LIC. RAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA, LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS, LIC. ENRIQUELME LÓPEZ TOLEDO Y L.C. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDORA DE OBRAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS (BEISBOL, BEISBOL INFANTIL Y FUTBOL SOCCER) EN EL ESPINAL, OAXACA.**

UBICACIÓN

ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	003	ISTMO
DISTRITO:	029	JUCHITAN
MUNICIPIO:	030	EL ESPINAL
LOCALIDAD:	001	EL ESPINAL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL.

OFICIO DE NOTIFICACION:

SF/SPIP/DPIP/PDR/0709-N/2017

01 DE MAYO DE 2017

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSISTIÓ EN LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CANCHA DE BEISBOL, CANCHA DE BEISBOL INFANTIL, CANCHA DE FUTBOL SOCCER, PORTERIA PARA FUTBOL SOCCER, MEDIA TENSION ELÉCTRICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, CISTERNAS, SISTEMA DE BOMBEO FIJO, MÓDULO SANITARIO, ACABADOS EN SANITARIOS, GRADAS CANCHA DE BEISBOL, GRADAS CANCHA DE BEISBOL INFANTIL Y GRADAS CANCHA DE FUTBOL SOCCER.

MODALIDAD DE EJECUCION:

CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

17 DE JULIO DE 2017

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:

13 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO REAL:

06 DE AGOSTO DE 2017

FECHA DE CONCLUSION:

21 DE DICIEMBRE DE 2017.

METAS ALCANZADAS:

3.00 CANCHAS

BENEFICIARIOS:

2,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33, FONDO III	0.00	0.00	0.00
RAMO 33, FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	\$ 8,901,000.00	\$ 8,901,000.00	0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 8,901,000.00	\$ 8,901,000.00	\$ 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

SE TUVO UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LAS CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES: EL ANTICIPO FUE ENTREGADO CON FECHA 24 DE JULIO DE 2017, EL INMUEBLE FUE ENTREGADO EL 4 DE AGOSTO DE 2017 Y SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS POR DOS SEMANAS CON MOTIVO DE LOS SISMOS DEL 7, 19 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LA AUTORIZACIÓN DE LA PRÓRROGA SE AUTORIZA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 50 FRACCIÓN I Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTÍCULO 140 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LAS CLÁUSULAS CUARTA SEGUNDO PÁRRAFO Y DÉCIMA DEL CONTRATO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018**

[Handwritten signature]



**REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018**



**SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018**

[Vertical handwritten signature]

**REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018**



**H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:00 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RESPONSABLE DE SU EJECUCION

(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE: CHMX DISEÑO, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ARQ. JOSÉ MARÍA BERNABE HERNÁNDEZ
 CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 R.F.C.: CDH170130TV0
 DOMICILIO: CALLE PIPIÚ No. 36, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA.



ENTREGA LA OBRA

CHMX
 ARQ. JOSÉ MARÍA BERNABE HERNÁNDEZ
 RFC: CDH170130TV0
 ADMINISTRADOR ÚNICO



RECIBE LA OBRA

(H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ESPINAL, OAX.)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de El Espinal
 Dto. Juchitán, Oax.
 2017 - 2018

C. LIC. RAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. de El Espinal
 Dto. Juchitán, Oax.
 2017 - 2018



C. LIC. ENRIQUE LUIS SÁNCHEZ TOLEDO
 REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES
 Mpio. de El Espinal
 Dto. Juchitán, Oax.
 2017 - 2018

C. L.C. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SANCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES

REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. de El Espinal
 Dto. Juchitán, Oax.
 2017 - 2018