




**H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DISTRITO DE JUCHITAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. LIC. RAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA, LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS, LIC. ENRIQUELME LÓPEZ TOLEDO Y L.C. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDORA DE OBRAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LÓPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y LAS FLORES.

UBICACIÓN

	NUM.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	003	ISTMO
DISTRITO:	029	JUCHITAN
MUNICIPIO:	030	EL ESPINAL
LOCALIDAD:	001	EL ESPINAL

[Handwritten signature]
REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

[Handwritten signature]



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2013.

RUBRO:

OFICIO DE AUTORIZACION:
OFICIO DE NOTIFICACION: **MES/FISM/030/004/2017** **04 DE ABRIL DE 2017**
CUENTA:

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSISTIÓ EN CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN DE CEPAS, AFINE DE FONDO DE CEPAS, PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON ARENA FINA, 3 POZOS DE VISITA COMÚN, TENDIDO DE 90 ML. DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y LIMPIEZA FINA DE LA OBRA.

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: **24 DE ABRIL DE 2017**
FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: **08 DE MAYO DE 2017**

[Handwritten signature]
REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

FECHA DE INICIO REAL: **24 DE ABRIL DE 2017** FECHA DE CONCLUSION: **08 DE MAYO DE 2017.**
METAS ALCANZADAS: **90.00 ML** BENEFICIARIOS: **55 HABITANTES**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33, FONDO III	\$ 180,236.19	\$ 180,236.19	0.00
RAMO 33, FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
RECURSO ESTATAL (APASZU)	0.00	0.00	0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 180,236.19	\$ 180,236.19	\$ 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018**

**RESPONSABLE DE SU EJECUCION
(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)**

NOMBRE: MANTENIMIENTO, TENSIONADO Y TORQUE EOLO DEL ISTMO, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: C. JULIÁN MARTÍNEZ AZAIR
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: MTT121222D33
 DOMICILIO: CALLE HIDALGO No. 58, SEGUNDA SECCIÓN, EL ESPINAL, OAXACA, C.P. 70101

ENTREGA LA OBRA

C. JULIÁN MARTÍNEZ AZAIR

REPRESENTANTE LEGAL

MANTENIMIENTO, TENSIONADO Y TORQUE EOLO DEL
ISTMO, S.A. DE C.V.

*Mantenimiento, Tensionado y
Torque Eolo del Istmo S.A. de C.V.
R.F.C. MTT 121222D33*

RECIBE LA OBRA

(H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ESPINAL, OAX.)



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

C. LIC. PAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Janette Pineda Cortés
C. LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS
SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA
MUNICIPAL**
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

C. LIC. ENRIQUELME LÓPEZ TOLEDO
REGIDOR DE HACIENDA

Zaira Yamira Benítez Sánchez
C. LIC. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ
REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES

**RECIBE LA OBRA:
(RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)**
Por el Comité de Obras

Presidente

Secretario

2do. Vocal

Tesorero

1er. Vocal

3er. Vocal