



**H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **EL ESPINAL**, MUNICIPIO DE **EL ESPINAL**, DISTRITO DE **JUCHITAN**, DEL ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **20** DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL **Diecisiete**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS **CC. LIC. RAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA, LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS, LIC. ENRIQUELME LÓPEZ TOLEDO Y L.C. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDORA DE OBRAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA AV. JUÁREZ Y AV. ZARAGOZA.**

UBICACIÓN

	NUM.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	003	ISTMO
DISTRITO:	029	JUCHITAN
MUNICIPIO:	030	EL ESPINAL
LOCALIDAD:	001	EL ESPINAL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

**RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2017.**

RUBRO:

OFICIO DE AUTORIZACION:

OFICIO DE NOTIFICACION: **MES/030/FISM/003/2017**

CUENTA:

26 DE JULIO DE 2017

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSISTIÓ EN CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN DE CEPAS, AFINE DE FONDO DE CEPAS, PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON ARENA FINA, 1 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, TENDIDO DE 135 ML. DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y LIMPIEZA FINA DE LA OBRA.

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

MODALIDAD DE EJECUCION:

CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

14 DE AGOSTO DE 2017

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO REAL:

14 DE AGOSTO DE 2017

FECHA DE CONCLUSION:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

METAS ALCANZADAS:

135.00 ML

BENEFICIARIOS:

84 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33, FONDO III	\$ 385,982.16	\$ 385,982.16	0.00
RAMO 33, FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
RECURSO ESTATAL (APASZU)	0.00	0.00	0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 385,982.16	\$ 385,982.16	\$ 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

(Handwritten signatures and stamps)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. de El Es.
Dtto. Juchitán,
2017 - 2018

(Handwritten signature: Sandoval)

SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax
2017 - 2018



H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RESPONSABLE DE SU EJECUCION

(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE: LUIS ANTONIO CASTILLEJOS
REPRESENTANTE: ING. LUIS ANTONIO CASTILLEJOS
CARGO: PERSONA FÍSICA
R.F.C.: AOCL580627T19
DOMICILIO: CALLE HIDALGO No. 1, TERCERA SECCIÓN, EL ESPINAL, OAXACA, C.P. 70117

ENTREGA LA OBRA

C. LUIS ANTONIO CASTILLEJOS

PERSONA FÍSICA

RECIBE LA OBRA

(H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ESPINAL, OAX.)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

C. LIC. RAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax
2017 - 2018

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

C. LIC. ENRIQUELME LÓPEZ TOLEDO
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. de El Espinal
Dtto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

C. L.C. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ
REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES

RECIBE LA OBRA:
(RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

Por el Comité de Obras

Presidente

Tesorero

Secretario

1er. Vocal

2do. Vocal

3er. Vocal