



**H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **EL ESPINAL**, MUNICIPIO DE **EL ESPINAL**, DISTRITO DE **JUCHITAN**, DEL ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **17:00 HRS.** DEL DIA **21 DE DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL **DIECISIETE**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS **CC. LIC. RAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA, LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS, LIC. ENRIQUELME LÓPEZ TOLEDO Y L.C. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDORA DE OBRAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO LUIS B. TOLEDO EN EL ESPINAL, OAXACA.**

UBICACIÓN

	NUM.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	003	ISTMO
DISTRITO:	029	JUCHITAN
MUNICIPIO:	030	EL ESPINAL
LOCALIDAD:	001	EL ESPINAL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL.

OFICIO DE NOTIFICACION:

SF/SPIP/DPIP/PDR/0710-N/2017

01 DE MAYO DE 2017

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSISTIÓ EN LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES, DESMONTAJES Y DEMOLICIONES, ESTRUCTURA METÁLICA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, HERRERÍA, ALUMINIO Y CANCELERÍA, CARPINTERÍA, MUEBLES DE BAÑO, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, CISTERNA, INSTALACIÓN SANITARIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO, ACARREOS, MOBILIARIO, JARDINERÍA Y LIMPIEZAS.

MODALIDAD DE EJECUCION:

CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

10 DE JULIO DE 2017

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:

06 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO REAL:

06 DE AGOSTO DE 2017

FECHA DE CONCLUSION:

16 DE DICIEMBRE DE 2017.

METAS ALCANZADAS:

450.00 M2

BENEFICIARIOS:

4,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33, FONDO III	0.00	0.00	0.00
RAMO 38, FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	\$ 5,934,000.00	\$ 5,934,000.00	0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 5,934,000.00	\$ 5,934,000.00	\$ 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

SE TUVO UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LAS CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES: EL ANTICIPO FUE ENTREGADO CON FECHA 24 DE JULIO DE 2017, EL INMUEBLE FUE ENTREGADO EL 4 DE AGOSTO DE 2017 Y SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS POR DOS SEMANAS CON MOTIVO DE LOS SISMOS DEL 7, 19 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LA AUTORIZACIÓN DE LA PRÓRROGA SE AUTORIZA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 50 FRACCIÓN I Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTÍCULO 140 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LAS CLÁUSULAS CUARTA SEGUNDO PÁRRAFO Y DÉCIMA DEL CONTRATO.

RFC: CD1170130770

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SINDICATURA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 19:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RESPONSABLE DE SU EJECUCION

(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE: CHMX DISEÑO, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ARQ. JOSÉ MARÍA BERNABE HERNÁNDEZ
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: CDN70130TV0
DOMICILIO: CALLE PIRÚ No. 36, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA.

ENTREGA LA OBRA

CHMX
diseño
R.F.C. CDN70130TV0
José María Bernabe Hernández
ARQ. JOSÉ MARÍA BERNABE HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA

(H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ESPINAL, OAX.)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018
Raúl Edgardo Benítez Meza
C. LIC. RAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Janette Pineda Cortés
C. LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

Enrique López Toledo
C. LIC. ENRIQUE LÓPEZ TOLEDO
REGIDOR DE HACIENDA
REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018

Zaira Yamira Benítez Sánchez
C. L.C. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ
REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES
REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. de El Espinal
Dpto. Juchitán, Oax.
2017 - 2018