



H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
 2017 - 2018

GUILHERMO OSORIO LÓPEZ
 R.F.C. OOLG-520616-T94
 Francisco I. Madero s/n
 Col. Centro C.P. 70746

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Tlacotepec, Oax.

EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DISTRITO DE JUCHITAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 2 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. LIC. RAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA, LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS, LIC. ENRIQUELME LÓPEZ TOLEDO Y L.C. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDORA DE OBRAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AV. WILFRIDO C. CRUZ ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y EL BOULEVARD JOSÉ MURAT.**



UBICACIÓN

	NUM.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	003	ISTMO
DISTRITO:	029	JUCHITAN
MUNICIPIO:	030	EL ESPINAL
LOCALIDAD:	001	EL ESPINAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de El Espinal
 Dto. Juchitán, Oax.
 2017 - 2018

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2017.

RUBRO:
 OFICIO DE AUTORIZACION:
 OFICIO DE NOTIFICACION: **MES/FISM/030/006/2017** **7 DE ABRIL DE 2017**
 CUENTA:

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
CONSISTENTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES, PARADO E HINCADO DE 5 POSTES DE CONCRETO REFORZADO, DISPOSITIVOS DE BAJA Y MEDIA TENSION, EQUIPO DE PROTECCION, 1TRANSFORMADOR DE 25 KVA, MURETE PARA ACOMETIDAS.

PROGRAMA:
 SUBPROGRAMA:

MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: **22 DE ABRIL DE 2017**
 FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: **31 DE MAYO DE 2017**

FECHA DE INICIO REAL: **22 DE ABRIL DE 2017** FECHA DE CONCLUSION: **31 DE MAYO DE 2017.**

METAS ALCANZADAS: **5 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA** BENEFICIARIOS: **25 HABITANTES**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33, FONDO III	\$ 455,285.00	\$ 385,834.78	\$ 69,450.22
RAMO 33, FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
RECURSO ESTATAL (APASZU)	0.00	0.00	0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 455,285.00	\$ 385,834.78	\$ 69,450.22

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. de El Espinal
 Dto. Juchitán, Oax.
 2017 - 2018

REGIDOR DE HACIENDA
 Mpio. de El Espinal
 Dto. Juchitán, Oax.
 2017 - 2018

REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES
[Handwritten signature]



**H. Ayuntamiento Constitucional
El Espinal, Juchitán, Oaxaca
2017 - 2018**

**RESPONSABLE DE SU EJECUCION
(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)**

NOMBRE: GUILLERMO OSORIO LÓPEZ
 REPRESENTANTE: C. GUILLERMO OSORIO LÓPEZ
 CARGO: PERSONA FÍSICA
 R.F.C.: OOLG520616T94
 DOMICILIO: CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N, COL. CENTRO, MAGDALENA TLACOPEC, OAXACA, C.P. 70746

ENTREGA LA OBRA

[Signature]
 C. GUILLERMO OSORIO LÓPEZ
 PERSONA FÍSICA

GUILLERMO OSORIO LÓPEZ
 R.F.C. OOLG-520616-T94
 Francisco I. Madero s/n
 Col. Centro C.P. 70746
 Magdalena Tlacopec, Oax.

RECIBE LA OBRA

(H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ESPINAL, OAX.)



[Signature]
 C. LIC. RAÚL EDGARDO BENÍTEZ MEZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. LIC. JANETTE PINEDA CORTÉS
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. LIC. ENRIQUELME LÓPEZ TOLEDO
 REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
 C. LIC. ZAIRA YAMIRA BENÍTEZ SÁNCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES

RECIBE LA OBRA:
 (RESPONSABLE DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO)

Por el Comité de Obras

C. JUAN CARLOS BANTE YESSIN

Presidente

C. RICARDO CASTILLEJOS CASTILLEJOS

Tesorero

C. VIRGILIO FUENTES TOLEDO

Secretario

C. AMALIA VILLALOBOS AFIAGÓN

1er. Vocal

C. CELIA ULLOA PETO

2do. Vocal

C. ROGELIO MATUS ULLOA

3er. Vocal